



# Comune di Medesano

## Provincia di Parma

Committente

**Comune di Medesano**

Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano (PR)

Oggetto

**INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO  
SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANDREA  
BAGNI (PR) - CUP: H23B24000010004**



<b>ELABORATO</b>		<b>SERIE ELABORATI</b>		<b>DATI GENERALI</b>	
<b>SIC.3</b>		PROGETTO ESECUTIVO		file ar009 - Cronoprogramma.ods	
		TITOLO ELABORATO Cronoprogramma delle lavorazioni		luogo e data Parma, 16 luglio 2024	
SCALA --				timbro e firma <b>IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA</b> Ing. Amedeo Riccò	
<b>REVISIONI</b>					
1	__/__/__				
2	__/__/__				
3	__/__/__				
4	__/__/__				

Ing. Amedeo Riccò

ingegnere civile

Sede Strada Aurelio Saffi, 39 - 43121 Parma

Cell 392 2485251 • email [ricco.amedeo@gmail.com](mailto:ricco.amedeo@gmail.com) • PEC [amedeo.ricco@ingpec.eu](mailto:amedeo.ricco@ingpec.eu)

Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 3026A • C.F. RCC MDA 91H28 G337X • P.IVA 02932190347

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANDREA BAGNI (PR) - CUP H23B24000010004

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI	AVANZAMENTO CRONOLOGICO DEI LAVORI									
	giorni 1 - 10	giorni 11 - 20	giorni 21 - 30	giorni 31 - 40	giorni 41 - 50	giorni 51 - 60	giorni 61 - 70	giorni 71 - 80	giorni 81 - 90	
<i>Preparazione del cantiere, installazione ponteggi, ecc.</i>	█									
<i>Rilievi preliminari, tracciamenti e saggi propedeutici alla realizzazione di tutte le opere strutturali e non strutturali previste</i>	█									
<i>Scavi, scarificazioni, demolizioni e rimozioni</i>		█								
<i>Reinterri e sottofondi</i>				█	█					
<i>Realizzazione nuove sottofondazioni in c.a.</i>		█	█	█	█					
<i>Opere di consolidamento delle murature esistenti</i>				█	█	█	█			
<i>Opere strutturali in acciaio di consolidamento statico e sismico</i>						█	█	█		
<i>Opere di rinforzo dei solai (FRP, ecc.)</i>							█	█	█	
<i>Opere edili interne ed esterne</i>									█	█
<i>Intonaci, tinteggi e pitturazioni</i>									█	█
<i>Opere varie; Opere in economia</i>										█
<i>Ultimazione dei lavori, smontaggio ponteggi, rimozione cantiere e ripristino dei luoghi</i>										█
	giorni 1 - 10	giorni 11 - 20	giorni 21 - 30	giorni 31 - 40	giorni 41 - 50	giorni 51 - 60	giorni 61 - 70	giorni 71 - 80	giorni 81 - 90	
Tempo complessivo di durata dei lavori: 90 giorni naturali consecutivi										
◀ CONSEGNA DEI LAVORI <span style="float: right;">ULTIMAZIONE DEI LAVORI ▶</span>										